

Budujeme partnerstvá

www.skhu.eu

NÁZOV TAPE AZ AKCIÓTERV CÍME	NEW JOBS IN THE IPEL/IPOLY VALLEY WITH THE ECO-FRIENDLY DEVELOPMENT OF THE BUILDING INDUSTRY
KRÁTKY NÁZOV RÖVID CÍM	JOBS
KÓD A NÁZOV PROJEKTU A PÁLYÁZAT KÓDJA ÉS CÍME	HUSK/1802/3.1/038 CCP
LB	REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ REGIÓNÚ STREDNÉHO POIPLIA / KÖZÉPSŐ IPOLY-MENTE REGIONÁLIS FEJELSZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

Zápis zo stretnutia PT TAPE / Emlékeztető TAPE PT értekezletről

Miesto rokovania Helyszín	HATÁRMENTI PROJEKTEK HÁZA, 2660 Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 13, Hungary
Termín rokovania Időpont	2021. november 24., 09:30 órai kezdettel/24. novembra 2021 o 09:30 hod.
Účast' / Jelen voltak	Osobná účasť: podľa priloženej prezenčnej listiny /Személyes részvétel: a csatolt jelenléti ív alapján Online účasť/Online részvétel: Tuba Ildikó JS Mgr. Mária Žišková, Spojená škola Modrý Kameň Bakó Ágnes, NIF Zrt. Nagy Nándor Levente, NIF Zrt. Gyimesi Levente, NIF Zrt.
Zhrnutie/Összefoglaló	A TAPE projektek előrehaladása / Napredovanie projektov TAPE SKHU/1802/3.1/016: - Prebieha príprava a realizácia dotazníkových prieskumov. Uskutočnilo sa obstaranie vybavenia odbornej dielne. Po rokovaní s UPSVaR vo Veľkom Krtíši sa pripravuje realizácie vzdelávacieho kurzu praktickej výchovy. Aktivity vyžadujúce osobnú účasť hlavne na slovenskej strane kvôli pandemickým opatreniam sú v omeškani. / A kérdőíves felmérések előkészítése és megvalósítása folyamatban van. A tanműhely felszerelése beszerzésre került. A nagykürtösi munkaügyi hivatallal való egyeztetés után megkezdődött a gyakorlati képzés előkészítése. A személyes jelentéket igénylő tevékenységek a pandémiai előírások következtében a szlovák oldalon késésbe kerültek.

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Európsky fond regionálneho rozvoja

Budujeme partnerstvá

www.skhu.eu

- **Úlohy/Feladatok:** urýchliť realizáciu aktivít v omeškaní, pripraviť žiadosť o zmenu a podať PR / felgyorsítani a késésben levő tevékenységek megvalósítását, elkészíteni és benyújtani a változaskérelmet, benyújtani a PR-t.

SKHU/1802/3.1/056

- Aktivita na slovenskej strane sú plne ukončené. BR je podaná aj schválená. Na maďarskej strane v súčasnosti prebieha zabezpečenie potrebných potvrdení ku kolaudácii stavby. / A szlovák oldali tevékenységek befejeződtek. A BR benyújtásra, majd elfogadásra került. A magyar oldalon jelenleg a használatbavételi engedélyhez szükséges közigazgatási határozatok megszerzése zajlik
- **Úlohy/Feladatok:** Vzhľadom na výšku schválených výdavkov slovenského partnera, je potrebné podať mimoriadnu PR bezodkladne aj bez žiadosti o platbu LB. /A szlovák partner a BR-ben elfogadott magas költségére való tekintettel mielőbb soron kívüli, egyoldali PR-t kerüljön benyújtásra az LB költségeinek feltüntetése nélkül.

SKHU/3.1/010

- Na základe žiadosti o zmenu dňa 27.10.2021 došlo k uzatvoreniu dodatku č. 1 k Subsidy Contract. Doba realizácie projektu sa predĺžil do 31.10.2023 a došlo aj k navýšeniu rozpočtu projektu. Odštartovali sa rokovania so Zhotoviteľom a v súčasnosti prebiehajú aktivity zamerané na odovzdanie staveniska. / A projekt szerződés módosítási kérelme alapján 2021. október 27-én sor került a szerződés 1. sz. módosításának aláírására. Ennek értelmében a pályázat futamideje 2023. október 31-re tolódik ki, illetve módosult a projekt költségvetése. Elkezdődtek a kivitelezővel való egyeztetések. Jelenleg a munkaterület átadásának előkészítése folyik.
- **Úlohy/Feladatok:** Pokračovať v príprave slávnosti polozenia základného kameňa mosta / Folytatni az alapkőletételi rendezvény előkészítését.

SKHU/1802/3.1/038

- CCP partneri poskytujú odbornú pomoc pri implementácii všetkých projektov TAPE, ich koordináciu a v prípade potreby aj krízový manažment, a taktiež zabezpečujú ich publicitu. Zviditeľnenie niektorých projektov TAPE v porovnaní s Komunikačným plánom sa dostalo do omeškania. Jedná sa hlavne o projekt SKHU/1802/3.1/010 v rámci

Budujeme partnerstvá

www.skhu.eu

ktorého došlo k významnej zmene časového harmonogramu a rozpočtu projektu. / A CCP partnerek segítik az összes TAPE projekt megvalósítását, biztosítják azok koordinálását, szükség esetén krízismenedzsmentjét illetve ellátják a projektek népszerűsítésére vonatkozó feladatokat. Összehasonlítva a Kommunikációs tervvel, némely pályázatok népszerűsítése késésbe került. Elsősorban ez az SKHU/1802/3.1/010 pályázat esetében érvényes, ahol jelentős változásra került sor a pályázat ütemezése és költségvetése terén.

- **Úlohy/Feladatok:** Prekontrolovať realizáciu komunikačných úloh všetkých projektov a následne aktualizovať Komunikačný plán a následne predložiť na JS. / Valamennyi projekt esetében a kommunikációs feladatok előrehaladásának ellenőrzése és a Kommunikációs Terv aktualizálása és benyújtása a JS felé.

Vo Veľkom Krtíši, dňa 25. 11. 2021 / Nagykürtös, 2021. november 25.

Mgr. Mária Lőrincz
Riaditeľka / igazgató